

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:



Директор МАУ ДО ДДДЮТ
им. Заслуженного учителя РФ
Э.И. Закревской
Артемова О.В.
«25» 04 2026 г.

**План
подготовки к отопительному периоду 2026/2027,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду» Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Дзержинского Дворца детского и юношеского творчества имени
Заслуженного учителя Российской Федерации Элеоноры Иосифовны
Закревской**

СП «Спартак» ул. Басова, 11а

**1. Анализ прохождения трех прошлых
отопительных периодов**

	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	246
	2024-2025	232
	2025-2026 (считая дату окончания отоп. периода 15.05.26 г.)	240
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С°
	2023-2024	-2,2
	2024-2025	-0,02
	2025-2026 (с сентября 2025 по март 2026)	-4,8
	Случаи аварий/ дефектов внутренней системы отопления	кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

**2. Организационные и технические мероприятия
по подготовке к отопительному периоду**

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$	Здание учреждения		Директор Артемова О.В.	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП.	ИТП	Июнь – август 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	В соответствии с действующим актом допуска в эксплуатацию
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В.	
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования.	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В.	
6	Разработка паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В.	
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В.	

8	Ревизия (замена) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб. Проверка работоспособности спускников воздуха с составлением соответствующих актов	ИТП, Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В.	
9	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплоснабжения	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
10	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	

11	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	Здание учреждения	Сентябрь 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
12	Проверка технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
13	Предоставление копии Договора ТС или контракта.		Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В.	
14	Пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 в РТН		В соответствии с графиком	Директор Артемова О.В.	

15	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Директор Артемова О.В.	Приказ от № 59 -д от 25.04.2026 г
16	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Директор Артемова О.В. Гл. бухгалтер Багаева В.Н.	
17	Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду	Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Директор Артемова О.В. Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В.	
18	Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя МБУ «ЦОЗиП» с составлением Акта проверки технической готовности.	ИТП, Здание учреждения	Июнь – июль 2026	Заместитель директора по АХЧ Бревнова Н.В. В присутствии представителя МБУ «ЦОЗиП»	

Составил: Бревнова Н.В.